


২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের
ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্রঃ

মোট প্রকল্প সংখ্যা = ২৬
অনুমোদিত = ১১
অননুমোদিত = ১৫

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি	আর্থিক অগ্রগতি	
				ব্যয়	বরাদ্দের শতকরা হার (%)
০১	মোট	১১০৯৩.০০	৪২৩৯.০০	৩২৪২.২৬	২৯.২৩%
০২	জিওবি	৯৮৩৭.০০	৩৩৩৯.০০	২৪১৬.৭০	২৪.৫৭%
০৩	প্রকল্প সাহায্য	১২৫৬.০০	৯০০.০০	৮২৫.৫৬	৬৫.৭৩%

** এছাড়া ১৫টি অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য ৭৬৩.০০ লক্ষ টাকা খোক বরাদ্দ রাখা আছে।


মোঃ নূরুন্নবী
সহকারী প্রধান
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চলতি প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাঃ	জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি (প্রঃ সাঃ)	শুরু থেকে জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	২০১৪-১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০১৪-১৫ ডিসেম্বর/ ১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০১৪-১৫ ডিসেম্বর/ ১৪ পর্যন্ত ব্যয় মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)	শুরু থেকে ডিসেম্বর/ ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	বিটিডি'র সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি' ২০১০ থেকে জুন' ২০১৫),	৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ (-)	১৮৬১.৩০ ১৮৬১.৩০ (-)	৭০%	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ (-)	৮৫০.০০ ৮৫০.০০ (-)	৮৪৮.২৫ ৮৪৮.২৫ (-)	৪৯.৯০%	৮৫%	
২	বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৫)	৩৫৯২.১৮ ৩৫৯২.১৮ (-)	২৪১১.৩৬ ২৪১১.৩৬ (-)	৪০%	৬৫০.০০ ৬৫০.০০ (-)	১৬২.৫০ ১৬২.৫০ (-)	৫১.৩৬ ৫১.৩৬ (-)	৭.৯০%	৭৫%	
৩	বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ডিজিটাইজেশন ও আধুনিকায়ন (০১ জুলাই ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৫)	২৮০০.০০ ২৮০০.০০ (-)	২৫১৫.৬৩ ২৫১৫.৬৩ (-)	৪৫%	৩১২.০০ ৩১২.০০ (-)	২৬৭.০০ ২৬৭.০০ (-)	২২৬.৪৯ ২২৬.৪৯ (-)	৭২.৫৯%	৮০%	
৪.	বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ গোপালগঞ্জ এ দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফ.এম.বেতার কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৫),	৭৬৩০.৫০ ৭৬৩০.৫০ (-)	৪৫৭.৯৯ ৪৫৭.৯৯ (-)	৬%	১১০০.০০ ১১০০.০০ (-)	৫৫০.০০ ৫৫০.০০ (-)	১০৭.৬৬ ১০৭.৬৬ (-)	৯.৭৯%	১০%	
৫	বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগারগাঁও ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (০১ জুলাই ২০১২ থেকে ৩০ জুন ২০১৫)	৭৫৫১.০০ ৭৫৫১.০০ (-)	৫০৩.৮৯ ৫০৩.৮৯ (-)	১০%	১৫৭৫.০০ ১৫৭৫.০০ (-)	৫২২.০০ ৫২২.০০ (-)	৪৬৮.১৯ ৪৬৮.১৯ (-)	২৯.৭৩%	৩০%	
৬	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪),	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ (-)	৩০০১.১৬ ৩০০১.১৬ (-)	৩৮%	২২০০.০০ ২২০০.০০ (-)				৩৮%	

মোঃ নূরুন্নবী
প্রোগ্রামার প্রধান
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

চলতি প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	মোট ব্যয় জিওবি প্রঃ সাঃ	জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি (প্রঃ সাঃ)	শুরু থেকে জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	২০১৪-১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০১৪-২০১৫ ডিসেম্বর /১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০১৪-২০১৫ ডিসেম্বর /১৪ পর্যন্ত ব্যয় মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় শতকরা হার (বরাদ্দের %)	শুরু থেকে ডিসেম্বর /১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	
৭	বিএফডিসি'তে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন (জুলাই ২০০৩ থেকে জুন ২০১৫)	২১০০.০০ ২১০০.০০ (-)	১৯০৪.৪৮ ১৯০৪.৪৮ (-)	৮০%	২৫.০০ ২৫.০০ (-)	- - (-)	- - (-)	- - (-)	৮০%	
৮	বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪)	৫৯১৮.০০ ৫৯১৮.০০ (-)	১৭৬৩.০০ ১৭৬৩.০০ (-)	২০%	১২০০.০০ ১২০০.০০ (-)	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ (-)	৪৪৭.০০ ৪৪৭.০০ (-)	৩৭.২৫%	২০%	
৯.	শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৭),	২০২২৫.০০ ২৮৬৫.০০ (১৭৩৬০.০০)	৩৭৮০.৫৮ ৫৮৪.৫৪ (৩১৯৫.৯৪)	৪০%	১৭৭৫.০০ ৫৭৫.০০ (১২০০.০০)	১১৮৭.৫০ ২৮৭.৫০ (৯০০.০০)	১০০২.২৮ ১৭৬.৭২ (৮২৫.৫৬)	৫৬.৪৭%	৪৫%	-
১০.	মেইকিং এ মার্চ টুওয়ার্ডস ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ ইন বাংলাদেশ ট্রেনিং আপজার্নালিস্টস এন্ড ক্যাম্পাসিটিং পিআইবি মে' ২০১৩ থেকে ৩০-জুন' ২০১৫)	১৫৭.০০ ১৫৭.০০	১০০.০০ - (১০০.০০)	২০%	৫৬.০০ - (৫৬.০০)	- - (-)	- - (-)	- - (-)	২০%	
১১.	তথ্য ভবন নির্মাণ (জুলাই'২০১৩ থেকে জুন'২০১৬)	৬০৭৩.৬৫ ৬০৭৩.৬৫ (-)	৩৯.৭৯ ৩৯.৭৯ (-)	-	৫০০.০০ ৫০০.০০ (-)	২৫০.০০ ২৫০.০০ (-)	৯১.০৩ ৯১.০৩ (-)	১৮.২১%	-	
	মোট				১১০৯৩.০০ ৯৮৩৭.০০ (১২৫৬.০০)	৪২৩৯.০০ ৩৩৩৯.০০ (৯০০.০০)	৩২৪২.২৬ ২৪১৬.৭০ (৮২৫.৫৬)	২৯.২৩%	-	

মোঃ নূরুন্নবী

সিনিয়র প্রধান

তথ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম	:	“বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ”-শীর্ষক প্রকল্প।
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ টেলিভিশন।
৩. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	(ক) জাতীয় টেলিভিশনের সম্ভাচার কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করতে বিটিভি হেডকোয়ার্টারে স্থানসংকুলান জনিত সমস্যা দূর করা; (খ) গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ এবং দাপ্তরিক গোপনীয় ফাইলপত্র সংকীর্ণ পরিসরের ঢাকা স্টেশন অফিস থেকে প্রস্তাবিত ভবনে স্থানান্তরের মাধ্যমে সংরক্ষণ সুবিধা যথাযথ হবে; (গ) কে. পি. আই, গ্রেড-১ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিটিভির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ; (ঘ) অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির মিডিয়া সেন্টার, আর্কাইভ, কনফারেন্স ও রিহার্সেল কক্ষ, লাইব্রেরী ইত্যাদির সুব্যবস্থাকরণ; (ঙ) উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ১০০ আসনের আধুনিক সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; (চ) ক্যাফেটেরিয়া, লাউঞ্জ, লবি, ভি আই পি লাউঞ্জ, ইনফরমেশন ডেস্ক, কার পার্কিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত সুবিধাদি সৃষ্টি করণ; (ছ) দেশী-বিদেশী অতিথিদের জন্য রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা।
৪. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট জিওবি : ৩৮০০.০০ লক্ষ।
৫. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১৫।
৬. ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	(ক) আর্থিক : ২২৮৬.২০ লক্ষ টাকা (৬০.১৬%) (খ) বাস্তব : ৮৫%।
৭. এডিপি বরাদ্দ	:	১৭০০.০০ লক্ষ অবমুক্তি: ৮৫০.০০ ব্যয় : ৮৪৮.২৫ অগ্রগতি: ৪৯.৯০%

৮. প্রকল্পের অর্থনৈতিক ব্যয় বিবরণী :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের অংশসমূহের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	৩০ জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপি		মন্তব্য
				এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	
রাজস্ব ব্যয় :						
১	কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন	১২.৩৭	১০.৩৬	২.০১	০.৯৯	
২	কর্মচারীদের ভাতা	৩.১৭	০.৯৪	০.৪০	০.৩০	
৩	জ্বালানী তেল	১০.০০	৯.৭০	০.৩০	০.১১	
৪	স্টেশনারী	৬.০০	৬.০০	-	-	
৫	সম্মানী	৭.০০	১.৬৮	৩.২৯	০.০৯	
৬	অন্যান্য/বিবিধ ব্যয়	১০.০০	৯.০০	১.০০	০.২৬	
৭	যানবাহন মেরামত	৪.৫০	৪.৫০	-	-	
৮	কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম মেরামত	৫.০০	৫.০০	-	-	
উপ-মোট (রাজস্ব):		৫৮.০৪	৪৭.১৮	৭.০০	১.৭৫	
মূলধন ব্যয় :						
৯	যানবাহন (১টি ডাবল কেবিন পিকআপ)	২৫.৫৫	২৫.৫৫	-	-	
১০	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	২.৪৯	২.৪৯	-	-	
১১	অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার)	১.৪৮	১.৯৮	-	-	
১২	আসবাবপত্র	২৪০.৩৭	--	২৪০.৩৭	-	
১৩	পূর্ত কাজ	২১৩২.৫৮	১৩৭৪.০০	৬৭১.১৫	৪৭৭.৯১	
১৪	স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই	১০০.৬৪	--	১০০.৬৪	-	
১৫	পানির পাম্প, পাম্প হাউজ এবং লাইন নির্মাণ	১২.০০	--	১২.০০	-	
১৬	আভ্যন্তরীণ ড্রেন পাকা রাস্তা এবং সাইড উন্নয়ন	২৯.০০	-	২৯.০০	-	
১৭	গ্যাস সরবরাহ	১০.০০	--	-	-	
১৮	আরবরিক্যালচার ওয়ার্ক	৯.১৬	--	-	-	
১৯	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	৪৫.০০	--	৪৫.০০	-	
২০	আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ	১৩০.৮৪	১৩০.৮৪	-	-	
২১	বহিরাঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ	৬৭৪.০০	২৭৯.১৬	৩৯৪.৮৪	২৪৮.৫৯	
২২	সোলার সিস্টেম	২০০.০০	--	২০০.০০	-	
	Physical Contingency	৬০.০০	-	-	-	
	Price Cslation	৬৮.৩৫	--	-	-	
উপ-মোট (মূলধন) :		৩৬১৩.৬১	-	১৬৯৩.০০	৮৪৬.৫০	
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন) :		৩৮০০.০০	১৮৬১.২০	১৭০০.০০	৮৪৮.২৫	

৯। সার্বিক অবস্থাঃ প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য ১২তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক কাজ। ২৭-১২-২০১১ তারিখ হতে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ৪.১০ কোটি টাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্মুখভাগের নান্দনিক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। ভবনটি গত ২৫/১২/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করা হয়েছে।

মোঃ নুরুন্নবী

সহকারী প্রধান

তথ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

০১.	প্রকল্পের নাম	:	"বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ"-শীর্ষক প্রকল্প।		
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ টেলিভিশন।		
০৩.	প্রকল্প পরিচালক	:	কাজী সোলায়মান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী।		
০৪.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের চাহিদা এবং প্রয়োজনে চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রচার সময় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ থেকে বৃদ্ধি করে ৬ ঘণ্টায় উন্নীত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র ও আধুনিক কেন্দ্র নির্মাণ করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্টুডিও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ই, এফপি, ওবি ও ইএনজি সুবিধাসহ অনুষ্ঠান ধারণ, প্রচার এবং সম্প্রচারের জন্য পৃথক প্যানেল ব্যবস্থা রাখা। সংবাদ ও অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক এডিটিং প্যানেল স্থাপন, কেন্দ্রের অনুষ্ঠান আর্থ স্ট্যাশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উপগ্রহের মাধ্যমে দেশ বিদেশে দেখার সুবিধা বৃদ্ধি করা। এছাড়া ডিজিটাল টেলিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশনের সুবিধা সৃষ্টি করা। এলক্ষ্যে জনবল ও অত্যাাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন করা।		
০৫.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট জিওবি : ৩৫৯২.১৮ লক্ষ।		
০৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৫।		
০৭.	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	:	(ক) আর্থিক : ২৪১১.৩৭ লক্ষ টাকা (৬৭.১৩%)। (খ) বাস্তব ৭৫%।		
০৮.	এডিপি বরাদ্দ	:	৬৫০.০০ লক্ষ	অবমুক্তিঃ ১৬২.৫০	ব্যয় : ৫১.৩৬
					অগ্রগতিঃ ৭.৯০%

০৯. প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের অঙ্গসমূহের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	৩০ জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপি		মন্তব্য
				এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	
ক. রাজস্ব ব্যয় :						
১.	জনবল	৩১.৫০	-	১.০০	-	-
২.	তৈল/জ্বালানী	১০.০০	৬.৩৬	৩.০০	-	-
৩.	স্টেশনারী	১০.০০	৮.৯৮	১.০০	-	-
৪.	সম্মানী	৬.০০	৭.৪৮	১.৫০	-	-
৫.	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি মডেম	৯.০০	৮.৯১	-	-	-
৬.	অফিস যন্ত্রপাতি ফটোকপিয়ার	২.৫০	০.৪৯	-	-	-
৭.	বৈদ্যুতিক কাজ	৩.০০	১৪.৮৭	-	-	-
৮.	ব্যাংক ও ইস্যুরেস	২০.০০	১৯.৪০	০.৫০	-	-
৯.	আনুষঙ্গিক ব্যয়	২০.০০	২৮.৫৪	৪.০০	-	-
১০.	সি এন্ড কে কমিশন পরিবহন	৯.০০	১.৬৩	৪.০০	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব) :	১০৭.০০	৯৬.৬৬	১৫.০০	-	-
খ. মূলধন :						
১১.	যানবাহন (কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিল্ড রেকডিং)	৬০.০০	৭০.৭৮	-	-	-
১২.	ওবি ভ্যান স্যাটেলাইট আপ লিংকোর সুবিধাসহ	৭০৮.০০	-	-	-	-
১৩.	যন্ত্রপাতি : স্টুডিও ক্যামেরা, ভিটি আর, ডিজিটাল ভিশন মিস্সার, মাস্টার কন্ট্রোল যন্ত্রপাতি, স্টুডিও কন্ট্রোল, ইএনজি ক্যামেরা ও অন্যান্য, ইএফপি ক্যামেরা ও অন্যান্য।	৮৭৮.০০	৮৭৭.৮৫	৪২০.০০	-	-
১৪.	ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট	৭৫০.০০	৫৩৬.৭৯	-	-	-
১৫.	এসি ও অন্যান্য	৭২.০০	৭৯.৭৯	৫.৫০	-	-
১৬.	লাইট ডিমার ও অন্যান্য	৭৫.০০	৭৩.৮১	-	-	-
১৭.	গ্রাফিক ডিজাইন কম্পিউটার	৩৫.৭৩	৩৫.৬৯	২.০০	-	-
১৮.	কনটিনজেন্সী ব্যয়	৫৩.০০	-	-	-	-
১৮.	ব্যয় বৃদ্ধি	৫৩.০০	-	৭.৫০	-	-
১৯.	সিডি ভ্যাট	১০৭৪.৪৮	৬৪০.০০	২০০.০০	-	-
	উপ-মোট (মূলধন) :	৩৬৫৪.১৮	২৩১৪.৭৪	৬৩৫.০০	-	-
	সর্ব মোট(রাজস্ব+মূলধন):	৩৭৬১.১৮	২৪১১.৩৭	৬৫০.০০	৫১.৩৬	-
		(২৩০৫.৯৭)				

১০। সার্বিক অবস্থাঃ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ হচ্ছে স্টুডিও যন্ত্রপাতি, ডিজিটাল স্যাটেলাইট আর্থস্টেশন, লাইটিং, ৭টি ক্যামেরা বাদে সকল সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাফিক সিস্টেম, এয়ার কন্ডিশন, প্রভৃতি সংগ্রহ কাজ। এয়ার কন্ডিশন, গ্রাফিক যন্ত্রপাতি, স্টুডিও লাইটিং, স্টুডিও ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ ও সংস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ডিজিটাল স্যাটেলাইট আর্থস্টেশন যন্ত্রপাতি চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইএনজি, ইএফপি ক্যামেরা ও ভিটিআর সংগ্রহের লক্ষ্যে এলসি খোলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ননলিনিয়ার এডিটসুটে, অডিও ওয়ার্ক স্টেশন সংগ্রহের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি দরপত্র খোলা হবে।

মোঃ নূরুন্নবী
সহকারী প্রধান
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রকল্পের নাম	:	"বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ডিজিটাইজেশন ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।
২. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বেতার।
৩. প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের লক্ষ্যে ১৭ বছরের পুরাতন মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের পরিবর্তে নতুন ১০০ কিঃ ওঃ মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা; (খ) জাতীয় অনুষ্ঠান এবং জরুরি বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের লক্ষ্যে ৪৬ বছরের পুরাতন মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের পরিবর্তে নতুন ১০০ কিঃ ওঃ মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা; (গ) বিভিন্ন ভাষায় বৈদেশিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের লক্ষ্যে ৪১ বছরের পুরাতন ক্ষুদ্র তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের পরিবর্তে নতুন ১০০ কিঃ ওঃ মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা; (ঘ) নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের কালুর ঘাট চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ২১ বছরের পুরাতন মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের পরিবর্তে নতুন ১০০ কিঃ ওঃ মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা।
৫. প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৮০০.০০ লক্ষ টাকা। জিওবিঃ ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সাহায্য :
৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই/২০১০ থেকে ৩০ জুন/২০১৫।
৭. ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	(ক) আর্থিক : ২৫১৫.৬৪ লক্ষ (৮৯.৮৪%)। (খ) বাস্তব : ৮০%।
৮. এডিপি বরাদ্দ	:	৩১২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্তিঃ ২৬৭.০০ ব্যয়ঃ ২২৬.৪৯ অগ্রগতিঃ ৭২.৫৯%
৯. প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি :		

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের অংগসমূহের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	৩০ জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপি		মন্তব্য
				এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	
(ক) রাজস্ব ব্যয় :						
১	গ্যাস ও জ্বালানী	৫.০০	৭.১৯	৩.৮২	০.৬৮	-
২	ইন্স্যুরেন্স ও ব্যাংকিং চার্জ	৫৬.৩১	৩৮.২৮	-	-	-
৩	কমিশন/ইন্টারেস্ট	১৮.৭৭	১.৪০	১৯.১০	-	-
৪	স্টেশনারী	৫.০০	৪.৩৭	২.৬০	০.২৫	-
৫	প্রচার/বিজ্ঞাপন	২.০০	১.৫৮	-	-	-
৬	আপ্যায়ন	১.২০	-	-	-	-
৭	যাতায়াত (যন্ত্রসামগ্রী)	৪.০০	১.০৪	৬.৯০	-	-
৮	সন্মানী	২.০০	২.৫৬	১.৭০	০.২৪	-
৯	গাড়ী ভাড়া	৯.০০	১৪.৪৪	৮.৯৬	১.৩৫	-
১০	অন্যান্য	৬.০০	১০.৬৭	১.৩২	০.২৪	-
১১	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১৫.০০	৯.৪৫	১৫.৬০	-	-
	উপ মোট(রাজস্ব)	১২৪.২৮	৯০.৯৫	৬০.০০	২.৭৬	-
(খ) মূলধন ব্যয় :						
১২	যন্ত্রপাতি	২০৫৬.০০ (১৮৭৭.০০)	২৩৫৪.২৮	২৮.৩৯	-	-
১৩	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	২.৪০	৩.৯৭	১.৬১	-	-
১৪	অফিস সরঞ্জাম	৪.৫০	৪.৪৯	-	-	-
১৫	আসবাবপত্র	৬.৫৫	১১.৯৬	-	-	-
১৬	সিডি/ভ্যাট	৩৭৫.৪০	৫০.০০	২২২.০০	-	-
	উপ-মোট(মূলধন) :	২৪৪৪.৮৫ (১৮৭৭.০০)	২৪২৪.৬৯	২৫২.০০	-	-
	সর্বমোট(রাজস্ব+মূলধন) :	২৫৬৯.১৩ (১৮৭৭.০০)	২৫১৫.৬৩	৩১২.০০	২২৬.৪৯	-

১০। সার্বিক অবস্থা : প্রকল্পের অধীনে প্রধান প্রধান কাজ হচ্ছে: (১) এটিনাসহ ৩টি ১০০ কিঃওঃ ট্রান্সমিটার, (২) ২০ কিঃওঃ মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার, (৩) মেজারিং ইকুইপমেন্ট (৪) ২টি ৩৫০ কেভিএ জেনারেটর (৫) ৮টি এসি। ১নং ক্রমিকে বর্ণিত যন্ত্রপাতি ৯০% মালামাল প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। বাকি কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি সিপমেন্টের মধ্যে ১টি শিপমেন্ট চিটাগাং এ এসে পৌঁছেছে।



মোঃ নূরুন্নবী
সহকারী প্রধান
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

